

計画の概要

1.型枠支保工

B1SL+100 ~ 1SL-700

H=4.348m

パイプサポート+補助サポート使用

2.外部足場

【北棟】

東側：(枠組) H=12.10 m

西側：(枠組) H=12.10 m

南側：(枠組) H=17.20 m

北側：(枠組) H=12.10 m

【南棟】

東側：(枠組) H=24.00 m

西側：(枠組) H=12.10 m

南側：(枠組) H=24.00 m

北側：(枠組) H=25.09 m

3.架設通路

【北棟】

東側：(1ヶ所) 延 15.0 m

西側：(1ヶ所) 延 20.0 m

南側：(3ヶ所) 延 60.0 m

北側：(5ヶ所) 延 55.0 m

【南棟】

東側：(0ヶ所) 延 m

西側：(2ヶ所) 延 20.0 m

南側：(4ヶ所) 延 112.5 m

北側：(3ヶ所) 延 87.5 m